



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO: 18000 NAYARIT

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE 2022

PERIODO DE: 1-ene AL 31-oct DEL 2021 HOJA 1 DE 6

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: RESÚMEN

Fecha: 15/10/2022

CLAVE APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	ESNEF	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	ESNEF	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	ESNEF	
01) AGUA POTABLE	475,516.12				475,516.12		475,516.12				475,516.12								
02) URBANIZACION	8,737,296.33				8,737,296.33		6,015,999.67				6,015,999.67		2,721,296.66					2,721,296.66	
04) ALCANTARILLADO	11,450,131.13				11,450,131.13		8,530,114.39				8,530,114.39		2,920,016.74					2,920,016.74	
05) ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	3,833,182.87				3,833,182.87								3,833,182.87					3,833,182.87	
SUMA DE LA HOJA	24,496,126.45				24,496,126.45		15,021,630.18				15,021,630.18		9,474,496.27					9,474,496.28	
SUBTOTAL	24,496,126.45				24,496,126.45		15,021,630.18				15,021,630.18		9,474,496.27					9,474,496.28	
TOTAL	24,496,126.45				24,496,126.45		15,021,630.18				15,021,630.18		9,474,496.27					9,474,496.28	



ROSA MORADA
L.C. ANA MARÍA RODRIGUEZ JIMENEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

2021-2024
OBRAS PÚBLICAS

H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
 TERCER TRIMESTRE 2022

PERIODO DE 1-ene AL 31-oct DEL 2021

HOJA 2 DE 6

Fecha: 15/10/2022

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA 01) AGUA POTABLE

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDOS						METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES									
					INICIO (D.M.A.)	TERMINO (D.M.A.)	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	U.M.	CANT.	%	%													
																										RAMOS DE	RAMOS DE	RAMOS DE		RAMOS DE	RAMOS DE	RAMOS DE	RAMOS DE	RAMOS DE	RAMOS DE	RAMOS DE		
2021AF3-10-002-CP	OP-AMUN-10-F3- 062/2022 15/04/2022	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARRAGOZA Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/03/2022		\$	209,878.13						\$	209,878.13			\$	209,878.13						\$									ML PERSONAS	197.37 16	100%	100%	
2021AF3-10-007-CP	OP-AMUN-10-F3- 067/2022 18/04/2022	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022		\$	265,637.99						\$	265,637.99			\$	265,637.99						\$								ML PERSONAS	188 90	100%	100%		
							\$	475,516.12						\$	475,516.12			\$	475,516.12					\$														
Suma de la Hoja							\$	475,516.12						\$	475,516.12			\$	475,516.12					\$														
Acumulado Anterior																																						
Total							\$	475,516.12						\$	475,516.12			\$	475,516.12			\$																

L.C. ANA MARIA RODRIGUEZ JIMENEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE 2022

PERIODO DE: 1-ene AL 31-oct DEL 2021

HOJA 3 DE 6

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 04) ALCANTARILLADO

Fecha: 15/10/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	NODO EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		AVANES		OBSERVACIONES								
					INICIO (D.M.A.)	TERMINO (D.M.A.)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	U.M.	CANT.	P.R.	F.R.									
2021MF3-10-001-CP	OP-MUN-18-F3-091/2022 15/04/2022 OP-MUN-18-F3-018/2022 01/06/2022	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA. LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA ROSAMORADA	C	31/05/2022		\$ 325,405.56				\$ 325,405.56	\$ 325,405.56				\$ 325,405.56	\$								30.00	ML PERSONAS	38.40 36	100%	100%					
2021MF3-10-005-CP	OP-MUN-18-F3-088/2022 16/06/2022	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA ROSAMORADA	C	31/05/2022		\$ 181,617.44				\$ 181,617.44	\$ 181,617.44				\$ 181,617.44	\$													29.30 30	100%	100%		
2021MF3-10-013-CP	OP-MUN-18-F3-113/2022 20/04/2022	PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	ROSAMORADA SAN VICENTE	C	01/07/2022		\$ 5,116,208.14				\$ 5,116,208.14	\$ 5,111,126.83				\$ 5,111,126.83	\$ 5,081.51														2344.00 11	100%	100%	
2021MF3-10-016-PR	OP-MUN-18-F3-018/2022 01/07/2022	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE COLONIAS 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA COLONIAS 18 DE MARZO	C	01/07/2022		\$ 2,425,958.00				\$ 2,425,958.00	\$ 1,212,542.25				\$ 1,212,542.25	\$ 1,213,416.75														1024.00 1600	50%	0%	
2021MF3-10-014-PR	OP-MUN-18-F3-017/2022 01/07/2022	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA CHILAPA	C	01/07/2022		\$ 3,400,841.00				\$ 3,400,841.00	\$ 1,999,422.52				\$ 1,999,422.52	\$ 1,701,516.48														1192.00 1450	50%	0%	
Suma de la Hoja							\$11,450,131.13				\$11,450,131.13	\$8,530,114.39				\$8,530,114.39	\$2,920,016.74																	
Acumulado Anterior:																																		
Total:							\$11,450,131.13				\$11,450,131.13	\$8,530,114.39				\$8,530,114.39	\$2,920,016.74																	

L.C. ANA MALTRA RODRIGUEZ JIMENEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE 2022

PERIODO DE: 1-ene AL 31-oct DEL 2021

HOJA 5 DE 6

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MDO. ILMPC	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA					SALDOS									
					INICIO (DIA)	TERMINO (DIA)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL				
									ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33						ESTATAL	RAMO 33				
2021/MF3-10-005-CP	OP-MUN-10-F3-009/2022 15/04/2022	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE ZARAGOZA E HIDALGO EN LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022		\$ 218,156.64					\$ 218,156.64	\$ 218,156.64					\$ 218,156.64	\$							\$	
2022/MF3-10-015-PR	OP-MUN-10-F3-015/2022 02/06/2022	REHABILITACION DE PUENTE SOBRE CARRETERA A LA LOCALIDAD DE PESCADERO MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, EL PESCADERO	C	27/07/2022		\$ 844,058.00					\$ 844,058.00	\$ 844,067.48					\$ 844,067.48	\$ 0.62							\$	
2022/MF3-10-011-CP	OP-MUN-10-F3-011/2022 19/04/2022	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO COLONIA LAS LAJITAS, LOCALIDAD ROSAMORADA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	07/06/2022		\$ 2,415,310.15					\$ 2,415,310.15	\$ 1,204,514.35					\$ 1,204,514.35	\$ 1,210,795.80							\$ 1,210.75	
Suma de la Hoja							\$3,477,524.79					\$3,477,524.79	\$2,266,728.47					\$2,266,728.47	\$1,210,796.32							\$1,210.75	
Acumulado Anterior							\$5,259,771.54					\$5,259,771.54	\$3,749,271.20					\$3,749,271.20	\$1,510,500.34								\$1,510.50
Total							\$8,737,296.33					\$8,737,296.33	\$6,015,999.67					\$6,015,999.67	\$2,721,296.66								\$2,721.25

L.C. ANA MAURIA RODRIGUEZ JIMENEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE 2022

PERIODO DE 1-ene AL 31-oct DEL 2021

HOJA 5 DE 6


INSTANCIA EJECUTORA H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA 02) URBANIZACION

15/10/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. SUBC.	FECHA		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					BALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (DIA/M)	TERMINO (DIA/M)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	OTRO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	OTRO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	OTRO	U.M.		CANT.	PROG.	FIN.
									ESTATAL	MUNICIPAL					ESTATAL	MUNICIPAL					ESTATAL	MUNICIPAL							
2021MF3-10-006-CP	OP-MUN-10-F3-005/2022 15/04/2022	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE ZARAGOZA E HIDALGO EN LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/06/2022		\$ 218,156.64				\$ 218,156.64			\$ 218,156.64			\$ 218,156.64							PZA PERSONAS	6 00 36	100%	100%		
2022MF3-10-015-PR	OP-MUN-10-F3-015/2022 02/06/2022	REHABILITACION DE PUENTE SOBRE CARRETERA A LA LOCALIDAD DE PESCADERO MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, EL PESCADERO	C	27/07/2022		\$ 844,058.00				\$ 844,058.00			\$ 844,057.48			\$ 844,057.48		\$ 0.52					PZA PERSONAS	1 00 800	100%	100%		
2022MF3-10-011-CP	OP-MUN-10-F3-011/2022 18/04/2022	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO COLONIA LAS LAJITAS, LOCALIDAD ROSAMORADA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	07/09/2022		\$ 2,415,310.15				\$ 2,415,310.15			\$ 1,204,514.36			\$ 1,204,514.36		\$ 1,210,796.80					PZA PERSONAS	8 00 36		50%		
							Suma de la Hoja	\$3,477,524.79			\$3,477,524.79			\$2,266,728.47			\$2,266,728.47		\$1,210,796.32										
							Acumulado Anterior	\$5,259,771.54			\$5,259,771.54			\$3,749,271.20			\$3,749,271.20		\$1,510,506.34										
							Total	\$8,737,296.33			\$8,737,296.33			\$6,015,999.67			\$6,015,999.67		\$2,721,296.66										

L.C. ANA MALDONADO RODRIGUEZ JIMENEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE 2022

PERIODO DE: 1-ene AL 31-oct DEL 2021

HOJA 6 DE 6

INSTANCIA EJECUTORA: **H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT**

PROGRAMA: **05) ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES**

Fecha: **15/10/2022**

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.				% AVANCE		
					INICIO (DIA)	TERMINO (DIA)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			U.M.	CANT.	FIS.	FIN.			
									RAMO 33	RAMO 23	MPAL			BENEF.	RAMO 33	RAMO 23			MPAL	BENEF.	RAMO 33					RAMO 23	MPAL	BENEF.
2022AF3-10-020-CP	OP-MUN-10-F3-023/2022 28/09/2022	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE	ROSAMORADA, SAN VICENTE	C	31/10/2022		\$1,096,708.82					\$1,096,708.82						\$1,096,708.82						POSTES PERSONAS	10 00 80	0%	0%	
2022AF3-10-021-PR	OP-MUN-10-F3-024/2022 25/09/2022	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO TAMARINDO DE LA LOCALIDAD EL TAMARINDO	ROSAMORADA, EL TAMARINDO	C	31/10/2022		#####					\$ 1,030,474.69						\$ 1,030,475						POSTES PERSONAS	5 00 40	0%	0%	
2022AF3-10-022-PR	OP-MUN-10-F3-025/2022 26/09/2022	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, VICENTE GUERRERO	C	31/10/2022		#####					\$ 1,705,999.36						\$ 1,705,999.36						POSTES PERSONAS	15 00 140	0%	0%	
							Suma de la Hoja	\$3,833,182.87				\$3,833,182.87	\$0.00					\$0.00										
							Acumulado Anterior																					
							Total	\$3,833,182.87				\$3,833,182.87	\$0.00						\$0.00									

L.C. ANA MAESTRA RODRIGUEZ JIMENEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS