

# H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO: 18000 NAYARIT

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

## SEGUNDO TRIMESTRE 2022

PERIODO DE: 1-ene AL 30-jun DEL 2021 HOJA 1 DE 5

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT


PROGRAMA: RESÚMEN

Fecha: 15/07/2022

CLAVE APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						BALDO					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 21	MPAL	SENEF	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 21	MPAL	SENEF	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 21	MPAL	SENEF
01) AGUA POTABLE	381,558.60				381,558.60		113,159.76				113,159.76		268,398.84				268,398.84	
02) URBANIZACION	5,572,214.89				5,572,214.89		1,669,398.15				1,669,398.15		3,902,816.74				3,902,816.74	
04) ALCANTARILLADO	369,646.00				369,646.00		110,439.21				110,439.21		259,206.79				259,206.79	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>	<b>6,323,419.49</b>				<b>6,323,419.49</b>		<b>1,892,997.12</b>				<b>1,892,997.12</b>		<b>4,430,422.37</b>				<b>4,430,422.38</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6,323,419.49</b>				<b>6,323,419.49</b>		<b>1,892,997.12</b>				<b>1,892,997.12</b>		<b>4,430,422.37</b>				<b>4,430,422.38</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>6,323,419.49</b>				<b>6,323,419.49</b>		<b>1,892,997.12</b>				<b>1,892,997.12</b>		<b>4,430,422.37</b>				<b>4,430,422.38</b>	

L.C. ANA MAURICIO RODRIGUEZ JIMENEZ  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS





# H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
ESTADO: 18000 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

PERIODO DE 1-ene AL 30-jun DEL 2021

HOJA 2 DE 5

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE


Fecha: 15/07/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO DE APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MODO EJEC.	FECHAS		TOTAL	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					BALDIO					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	OTRO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	MUNICIPAL	CANT.	%	MUNICIPAL		%		
														ESTATAL	MUNICIPAL															
2021MF 3-10-002-CP	OP-MUNI-16-F3- 9923212 15/04/2022	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022		\$ 143,470.00					\$ 143,470.00	\$ 42,916.61	\$ 42,916.61		\$ 42,916.61	\$ 100,553.99	\$ 100,553.99					ML PERSONAS	197.37 15	30%	30%				
2021MF 3-10-007-CP	OP-MUNI-10-F3- 9972212 18/04/2022	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022		\$ 238,088.00					\$ 238,088.00	\$ 70,243.15	\$ 70,243.15		\$ 70,243.15	\$ 167,044.85	\$ 167,044.85					ML PERSONAS	201.01 90	30%	30%				
								Suma de la Hoja	\$	381,558.00		\$	381,558.00	\$	113,159.76	\$	113,159.76	\$	268,398.84	\$	268,398.84									
								Acumulado Anterior																						
								Total	\$	381,558.00		\$	381,558.00	\$	113,159.76	\$	113,159.76	\$	268,398.84	\$	268,398.84									

L. C. ANA MAURA RODRIGUEZ JIMENEZ  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



ROSAMORADA NAYARIT  
2021 2024  
OBRAS PUBLICAS



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT**  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

PERIODO DE: 1-ene AL 30-jun DEL 2021

HOJA 3 DE 5

INSTANCIA EJECUTORA H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 04) ALCANTARILLADO


Fecha: 15/07/2022

NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. CAS	FECHA		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA					BALDOR					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES					
					MES	TERMINO (DIA)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		UM	CAPT	PB	PE						
									ESTATAL	ESTATAL			ESTATAL	ESTATAL			ESTATAL	ESTATAL			ESTATAL	ESTATAL										
2021MF3-10-001-CP	OP-MUN-10-F3-091/2022 15/04/2022	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA ROSAMORADA	C	31/05/2022		\$ 251,505.00					\$ 251,505.00	\$ 75,239.58				\$ 75,239.58	\$ 176,265.42				\$ 176,265.42					ML PERSONAS	38.40 36	30%	30%		
2021MF3-10-006-CP	OP-MUN-10-F3-096/2022 15/04/2022	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA ROSAMORADA	C	31/05/2022		\$ 118,141.00					\$ 118,141.00	\$ 35,199.63				\$ 35,199.63	\$ 82,941.37				\$ 82,941.37					ML PERSONAS	27.5 90	30%	30%		
							Suma de la Hoja	\$369,646.00				\$369,646.00	\$110,439.21				\$110,439.21	\$259,206.79				\$259,206.79										
							Acumulado Anterior																									
							<b>Total</b>	\$369,646.00				\$369,646.00	\$110,439.21				\$110,439.21	\$259,206.79				\$259,206.79										

\$751,204.60

L.C. ANA MARÍA RODRIGUEZ JIMENEZ  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS





**H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT**  
 AVANCES FISICOS FINANCIEROS  
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022  
 SEGUNDO TRIMESTRE 2022

PERIODO DE: 1-ene AL 30-jun DEL 2021

HOJA 4 DE 5

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION


15/07/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. SUBC.	FECHA	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES						
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			M2.	CANT.	FB	FR							
								ESTATAL	RAMO 02	OTRO			ESTATAL	RAMO 02	OTRO			ESTATAL	RAMO 02	OTRO											
2021/MF3-10-008-CP	OP-MUN-10-F3-008/2022 15/04/2022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022	\$2,261,698.00					\$2,261,698.00					677,861.82					\$1,583,836.18					M2 PERSONAS	1326.61 90	30%	30%		
2021/MF3-10-003-CP	OP-MUN-10-F3-003/2022 15/04/2022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ZARAGOZA E HIDALGO EN LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022	\$1,515,869.00					\$1,515,869.00					\$454,549.62					\$1,061,319.38					M2 PERSONAS	731.95 36	30%	30%		
2021/MF3-10-009-CP	OP-MUN-10-F3-009/2022 15/04/2022	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022	\$674,604.07					\$674,604.07					\$201,835.77					\$472,768.30					M2 PERSONAS	411.55 90	30%	30%		
2021/MF3-10-004-CP	OP-MUN-10-F3-004/2022 15/04/2022	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022	\$517,206.00					\$517,206.00					\$156,032.73					\$362,173.27					M2 PERSONAS	434.14 36	30%	30%		
2021/MF3-10-010-CP	OP-MUN-10-F3-010/2022 15/04/2022	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022	\$369,624.00					\$369,624.00					\$110,273.13					\$259,350.87					PZA PERSONAS	10.00 90	30%	30%		
Suma de la Hoja Acumulado Anterior						\$5,339,001.07					\$5,339,001.07					\$1,599,553.07					\$3,739,448.00										
Total						\$5,339,001.07					\$5,339,001.07					\$1,599,553.07						\$3,739,448.00									

L.C. ANA MAURA RODRIGUEZ JIMENEZ  
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS







# H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO: 18000 NAYARIT

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

## SEGUNDO TRIMESTRE 2022

PERIODO DE: 1-ene AL 30-jun DEL 2021 HOJA 1 DE 5

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT


PROGRAMA: RESÚMEN

Fecha: 15/07/2022

CLAVE APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	SEMP	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	SEMP	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	SEMP
01) AGUA POTABLE	381,558.60				381,558.60		113,159.76				113,159.76		268,398.84				268,398.84	
02) URBANIZACION	5,572,214.89				5,572,214.89		1,669,398.15				1,669,398.15		3,902,816.74				3,902,816.74	
04) ALCANTARILLADO	369,646.00				369,646.00		110,439.21				110,439.21		259,206.79				259,206.79	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>	6,323,419.49				6,323,419.49		1,892,997.12				1,892,997.12		4,430,422.37				4,430,422.38	
<b>SUBTOTAL</b>	6,323,419.49				6,323,419.49		1,892,997.12				1,892,997.12		4,430,422.37				4,430,422.38	
<b>TOTAL</b>	6,323,419.49				6,323,419.49		1,892,997.12				1,892,997.12		4,430,422.37				4,430,422.38	

L.C. ANA MAURIT RODRIGUEZ JIMENEZ  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS





# H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO: 18000 NAYARIT

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

PERIODO DE 1-ene AL 30-jun DEL 2021

HOJA 2 DE 5

Fecha: 15/07/2022

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT


PROGRAMA 01) AGUA POTABLE

No. DE OBRAS	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						BALDIO						METAS PROD.		% AVANZ		OBSERVACIONES							
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		LIM.	CAPT.	FIS.	FOL.												
									FEDERAL	ESTADO DE	ESTADO DE	MEXICO			FEDERAL	ESTADO DE			ESTADO DE	MEXICO																
2021/AF3-10-002-CP	OP-MUN-10-F3- 002/2022 15/04/2022	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022		\$	143,470.60				\$	143,470.60	\$	42,916.61	\$	100,553.99			\$	100,553.99								ML PERSONAS	197.37 10	30%	30%				
2021/AF3-10-007-CP	OP-MUN-10-F3- 007/2022 18/04/2022	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE JUAN ESCULTA ENTRE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARMANTA, LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022		\$	238,098.00				\$	238,098.00	\$	70,243.15	\$	167,844.85			\$	167,844.85									ML PERSONAS	201.01 90	30%	30%			
							Suma de la Hoja	\$	381,558.60			\$	381,558.60	\$	113,159.76	\$	268,398.84			\$	268,398.84															
							Acumulado Anterior	\$				\$		\$		\$		\$																		
							Total	\$	381,558.60			\$	381,558.60	\$	113,159.76	\$	268,398.84			\$	268,398.84															

L.C. ANA MAURA RODRIGUEZ JIMENEZ  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



ROSAMORADA  
NAYARIT  
2021 2024  
OBRAS  
PUBLICAS



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT**  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

PERIODO DE 1-ene AL 30-jun DEL 2021

HOJA 3 DE 5

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 04) ALCANTARILLADO

Fecha: 15/07/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MDO. ELEC.	FECHA INICIO (D/M/A)	FECHA TERMINO (D/M/A)	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO						METAS PREC.		% AVANCE		OBSERVACIONES							
							TOTAL	ESTADAL	MUNICIPAL		TOTAL	FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL	U.M.	CANT.	PIR.	FIR.										
									ASISTAL	REACTIVO																	ASISTAL	REACTIVO								
2021AF3-10-001-CP	OP-MUN-10-F3-884/2022 15/04/2022	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA ROSAMORADA	C	31/05/2022		\$ 251,505.00				\$ 251,505.00	\$ 75,239.68				\$ 176,265.42																ML PERSONAS	30.40 36	30%	30%	
2021AF3-10-008-CP	OP-MUN-10-F3-889/2022 16/04/2022	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA ROSAMORADA	C	31/05/2022		\$ 118,141.00				\$ 118,141.00	\$ 35,199.63				\$ 82,941.37																ML PERSONAS	27.5 90	30%	30%	
Suma de la Hoja							\$369,646.00			\$369,646.00	\$110,439.21				\$110,439.21			\$259,206.79				\$259,206.79														
Acumulado Anterior																																				
Total							\$369,646.00			\$369,646.00	\$110,439.21				\$110,439.21			\$259,206.79				\$259,206.79														

\$751,204.60

L.C. ANA MAURA RODRIGUEZ JIMENEZ  
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS







**H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT**  
 AVANCES FISICOS FINANCIEROS  
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022  
 SEGUNDO TRIMESTRE 2022

PERIODO DE: 1-ene AL 30-jun DEL 2021

HOJA 4 DE 5

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

15/07/2022

No. de obra	No. de Oficio Aprobación y Fecha	Nombre del Proyecto	Municipio Localidad	Mod. T.M.C.	Fecha		Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldos				Metas Prog.		Avance		Observaciones						
					Inicio (D/M/A)	Termino (D/M/A)	Total	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	Total	Federal	Estatal	Municipal	Benef.	USA	Cant.	Por.		Por.					
2021/MF3-10-008-CP	OP-MUN-10-F3-009/2022 15/04/2022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022		\$2,261,698.00					\$2,261,698.00		677,861.82			677,861.82			\$1,583,836.18			\$1,583,836.18			M2 PERSONAS	1326.6190	30%	30%		
2021/MF3-10-003-CP	OP-MUN-10-F3-003/2022 15/04/2022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ZARAGOZA E HIDALGO EN LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022		\$1,515,869.00					\$1,515,869.00		\$454,549.62			\$454,549.62			\$1,061,319.38			\$1,061,319.38			M2 PERSONAS	731.9536	30%	30%		
2021/MF3-10-009-CP	OP-MUN-10-F3-009/2022 15/04/2022	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022		\$674,604.07					\$674,604.07		\$201,835.77			\$201,835.77			\$472,768.30			\$472,768.30			M2 PERSONAS	411.5590	30%	30%		
2021/MF3-10-004-CP	OP-MUN-10-F3-004/2022 15/04/2022	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022		\$517,206.00					\$517,206.00		\$156,032.73			\$156,032.73			\$362,173.27			\$362,173.27			M2 PERSONAS	434.1436	30%	30%		
2021/MF3-10-010-CP	OP-MUN-10-F3-010/2022 15/04/2022	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022		\$369,624.00					\$369,624.00		\$110,273.13			\$110,273.13			\$259,350.87			\$259,350.87			PZA PERSONAS	10.0090	30%	30%		
Suma de la Hoja							\$5,339,001.07					\$5,339,001.07		\$1,599,553.07			\$1,599,553.07			\$3,739,448.00			\$3,739,448.00								
Acumulado Anterior																															
Total							\$5,339,001.07					\$5,339,001.07		\$1,599,553.07			\$1,599,553.07			\$3,739,448.00			\$3,739,448.00								

L.C. ANA MALDONADO RODRIGUEZ JIMENEZ  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



