

H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO: 18000 NAYARIT

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE 2022

PERIODO DE: 1-ene AL 31-oct DEL 2021 HOJA 1 DE 6

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT


PROGRAMA: RESÚMEN

Fecha: 15/10/2022

CLAVE APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL.	SENEF	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL.	SENEF	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL.	SENEF	
01) AGUA POTABLE	475,516.12				475,516.12		475,516.12				475,516.12								
02) URBANIZACION	8,737,296.33				8,737,296.33		6,015,999.67				6,015,999.67		2,721,296.66					2,721,296.66	
04) ALCANTARILLADO	11,450,131.13				11,450,131.13		8,530,114.39				8,530,114.39		2,920,016.74					2,920,016.74	
06) ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	3,833,182.87				3,833,182.87								3,833,182.87					3,833,182.87	
SUMA DE LA HOJA	24,496,126.45				24,496,126.45		15,021,630.18				15,021,630.18		9,474,496.27					9,474,496.28	
SUBTOTAL	24,496,126.45				24,496,126.45		15,021,630.18				15,021,630.18		9,474,496.27					9,474,496.28	
TOTAL	24,496,126.45				24,496,126.45		15,021,630.18				15,021,630.18		9,474,496.27					9,474,496.28	



ROSAMORADA
 L.C. ANA MARÍA RODRIGUEZ JIMENEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
 2022-2023
 OBRAS PÚBLICAS



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE 2022

PERIODO DE: 1-ene AL 31-oct DEL 2021 HOJA 3 DE 6


INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 04) ALCANTARILLADO

Fecha: 15/10/2022

NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO AFORDACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					BALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES				
					RECIBO (D.M.A.)	TERMINO (D.M.A.)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	U.M.	CANT.	P.E.		P.O.			
																												RENTA	RAMOS	RENTA
2021AMF3-10-001-CP	OP-MUN-18-F3- 081/2022 15/04/2022 OP-MUN-18-F3- 018/2022 01/06/2022	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA ROSAMORADA	C	31/05/2022		\$ 325,405.56				\$ 325,405.56	\$ 325,405.56				\$ 325,405.56	\$								ML PERSONAS	38.40 36	100%	100%		
2021AMF3-10-006-CP	OP-MUN-18-F3- 004/2022 16/04/2022	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA ROSAMORADA	C	31/05/2022		\$ 181,617.44				\$ 181,617.44	\$ 181,617.44				\$ 181,617.44	\$								ML PERSONAS	23.20 30	100%	100%		
2021AMF3-10-013-CP	OP-MUN-18-F3- 013/2022 20/04/2022	PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	ROSAMORADA SAN VICENTE	C	01/07/2022		\$ 5,116,208.14				\$ 5,116,208.14	\$ 5,111,126.83				\$ 5,111,126.83	\$ 5,081.51								ML HOGARES	2344.00 71	100%	100%		
2021AMF3-10-016-PR	OP-MUN-18-F3- 016/2022 01/07/2022	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE COLUMAS 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA COLUMAS 18 DE MARZO	C	01/07/2022		\$ 2,425,858.00				\$ 2,425,858.00	\$ 1,212,542.25				\$ 1,212,542.25	\$ 1,213,416.75								ML HOGARES	1024.00 1600	50%	0%		
2021AMF3-10-014-PR	OP-MUN-18-F3- 017/2022 01/07/2022	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA CHILAPA	C	01/07/2022		\$ 3,400,841.00				\$ 3,400,841.00	\$ 1,699,422.52				\$ 1,699,422.52	\$ 1,701,518.48								ML HOGARES	1102.00 1400	50%	0%		
Suma de la Hoja							\$11,450,131.13				\$11,450,131.13	\$8,530,114.39				\$8,530,114.39	\$2,920,016.74													
Acumulado Anterior																														
Total							\$11,450,131.13				\$11,450,131.13	\$8,530,114.39				\$8,530,114.39	\$2,920,016.74													

L.C. ANA MAURA RODRIGUEZ JIMENEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE 2022

PERIODO DE: 1-ene AL 31-oct DEL 2021

HOJA 5 DE 6

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

15/10/2022

NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MDO. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDOS						METAS PROG.				OBSERVACIONES		
					INICIO (D.M.A.)	TERMINO (D.M.A.)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	OTROS	U.M.	CANT.	FIS.	FIN.			
									ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33								ESTATAL	RAMO 33
2021/MF3-10-005-CP	OP-MUN-10-F3-009/2022 15/04/2022	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE ZARAGOZA E HIDALGO EN LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/06/2022		\$ 218,156.84				\$ 218,156.84		\$ 218,156.84													PZA PERSONAS	8.00 36	100%	100%		
2022/MF3-10-015-PR	OP-MUN-10-F3-015/2022 02/06/2022	REHABILITACION DE PUENTE SOBRE CARRETERA A LA LOCALIDAD DE PESCADERO MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, EL PESCADERO	C	27/07/2022		\$ 844,058.00				\$ 844,058.00		\$ 844,067.48			\$ 0.52				\$ 0.52						PZA PERSONAS	1.00 800	100%	100%		
2022/MF3-10-011-CP	OP-MUN-10-F3-011/2022 18/04/2022	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO COLONIA LAS LAJITAS, LOCALIDAD ROSAMORADA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	07/09/2022		\$ 2,415,310.15				\$ 2,415,310.15		\$ 1,204,514.35			\$ 1,210,796.80				\$ 1,210,796.80						PZA PERSONAS	8.00 36		50%		
Suma de la Hoja							\$3,477,524.79				\$3,477,524.79		\$2,266,728.47			\$1,210,796.32				\$1,210,796.32											
Acumulado Anterior							\$5,259,771.54				\$5,259,771.54		\$3,749,271.20			\$1,510,500.34					\$1,510,500.34										
Total							\$8,737,296.33				\$8,737,296.33		\$6,015,999.67			\$2,721,296.66					\$2,721,296.66										

L.C. ANA MARÍA RODRIGUEZ JIMENEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE 2022

PERIODO DE: 1-ene AL 31-oct DEL 2021

HOJA 5 DE 6


INSTANCIA EJECUTORA H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA 02) URBANIZACION

15/10/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	SIGO. CLASIF.	FECHA		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES								
					INICIO (D-M-A)	TERMINO (D-M-A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			U.M.	CANT.	%	%									
										ESTATAL	RAMOS 22	OPRAL	RENTA				ESTATAL	RAMOS 22	OPRAL	RENTA														
2021/MF3-10-006-CP	OP-MUN-10-F3-006/2022 15/04/2022	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE ZARAGOZA E HIDALGO EN LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA ROSAMORADA	C		31/05/2022	\$	218,156.64					\$	218,156.64	\$	218,156.64			\$											PZA PERSONAS	6.00 36	100%	100%	
2022/MF3-10-015-PR	OP-MUN-10-F3-015/2022 02/06/2022	REHABILITACION DE PUENTE SOBRE CARRETERA A LA LOCALIDAD DE PESCADERO MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA EL PESCADERO	C		27/07/2022	\$	844,058.00					\$	844,058.00	\$	844,057.48			\$	0.52										PZA PERSONAS	1.00 800	100%	100%	
2022/MF3-10-011-CP	OP-MUN-10-F3-011/2022 18/04/2022	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO COLONIA LAS LAJITAS, LOCALIDAD ROSAMORADA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.	ROSAMORADA ROSAMORADA	C		07/09/2022	\$	2,415,310.15					\$	2,415,310.15	\$	1,204,514.35			\$	1,210,796.80										PZA PERSONAS	8.00 36		50%	
							Suma de la Hoja	\$3,477,524.79					\$3,477,524.79	\$2,266,728.47		\$2,266,728.47			\$1,210,796.32															
							Acumulado Anterior	\$5,259,771.54					\$5,259,771.54	\$3,749,271.20		\$3,749,271.20			\$1,510,508.34															
							Total	\$8,737,296.33					\$8,737,296.33	\$6,015,999.67		\$6,015,999.67			\$2,721,296.66															

L.C. ANA MALDONADO RODRIGUEZ JIMENEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

TERCER TRIMESTRE 2022

PERIODO DE: 1-ene AL 31-oct DEL 2021

HOJA 6 DE 6

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 05) ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

Fecha: 15/10/2022

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSER.					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	RAMO 23	MPAL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	RAMO 23	MPAL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	RAMO 23		MPAL.	BENEF.	U.M.	CANT.	PIB.
2022AF3-10-020-CP	OP-MUN-10-F3-023/2022 28/09/2022	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE	ROSAMORADA, SAN VICENTE	C	31/10/2022		\$1,096,708.82					\$1,096,708.82						\$1,096,708.82								POSTES PERSONAS	10.00 80	0%	0%		
2022MF3-10-021-PR	OP-MUN-10-F3-024/2022 28/09/2022	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO TAMARINDO DE LA LOCALIDAD EL TAMARINDO	ROSAMORADA, EL TAMARINDO	C	31/10/2022		#####					\$ 1,030,474.69						\$ 1,030,475								POSTES PERSONAS	5.00 40	0%	0%		
2022MF3-10-022-PR	OP-MUN-10-F3-025/2022 28/09/2022	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, VICENTE GUERRERO	C	31/10/2022		#####					\$ 1,705,999.36						\$ 1,705,999.36								POSTES PERSONAS	15.00 140	0%	0%		
							Suma de la Hoja	\$3,833,182.87				\$3,833,182.87						\$3,833,182.87													
							Acumulado Anterior																								
							Total	\$3,833,182.87				\$3,833,182.87							\$3,833,182.87												

L.C. ANA MAÑANA RODRIGUEZ JIMENEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS