H. XLIII AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
ROSAMORADA

H.XLIII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-ene AL 30-sep DEL 2025 HOJA 1 DE 3

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLIII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT PROGRAMA: RESÚMEN Fecha: 03/10/2025

CLAVE APERTURA PROGRAMATICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	MPAL.	BENEF.
URB: URBANIZACION	$23,579,723.73				$23,579,723.73		$20,220,322.85				$20,220,322.85		$3,359,400.88				$3,359,400.88	
SUMA DE LA HOJA	$23,579,723.73				$23,579,723.73		$20,220,322.85				$20,220,322.85		$3,359,400.88				$3,359,400.88	
SUBTOTAL	$23,579,723.73				$23,579,723.73		$20,220,322.85				$20,220,322.85		$3,359,400.88				$3,359,400.88	
TOTAL	**$23,579,723.73**				**$23,579,723.73**		**$20,220,322.85**				**$20,220,322.85**		**$3,359,400.88**				**$3,359,400.88**	

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA, NAYARIT 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JOSE AMPELIO GUTIERREZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA, NAYARIT 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. JOSE DE JESUS RAMIREZ RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ROSAMORADA

H.XLIII AYUNTAMIEN DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-ene AL 30-sep DEL 2025 HOJA 2 DE 3

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLIII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT PROGRAMA: 01) URBANIZACION 03/10/2025

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (DMA/a)	FECHAS TERMINO (DMA/a)	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL	INVERSION APROBADA ESTATAL	INVERSION APROBADA ESTATAL RAMO 33	INVERSION APROBADA BPAL	INVERSION APROBADA BENEF.	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL	INVERSION EJERCIDA ESTATAL	INVERSION EJERCIDA ESTATAL RAMO 33	INVERSION EJERCIDA BPAL	INVERSION EJERCIDA BENEF.	SALDOS TOTAL	SALDOS FEDERAL	SALDOS ESTATAL	SALDOS ESTATAL RAMO 33	SALDOS BPAL	SALDOS BENEF.	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
2025/MF3-10-001-PR	**OP-MUN-F3-10-001/2025** 28/04/2025 **OP-MUN-F3-10-RED-001/2025** 30/09/2025	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SECO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE PARAMITA, EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT	PARAMITA, ROSAMORADA	C	10/06/2025	08/08/2025	$852,640.01				$852,640.01		852,640.01				852,640.01		$0.00				$0.00		METROS CUADRADOS PERSONAS	278.00 912	100%	100%	
2025/MF3-10-002-PR	**OP-MUN-F3-10-002/2025** 28/04/2025 **OP-MUN-F3-10-RED-002/2025** 30/09/2025	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SECO EN CALLE TOMÁS OROZCO EN LA LOCALIDAD DE PARAMITA, EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT	PARAMITA, ROSAMORADA	C	10/06/2025	08/08/2025	$837,102.14				$837,102.14		$837,102.14				$837,102.14		$0.00				$0.00		METROS CUADRADOS PERSONAS	596.89 912	100%	100%	
2025/MF3-10-003-PR	**OP-MUN-F3-10-003/2025** 28/04/2025 **OP-MUN-F3-10-RED-003/2025** 30/09/2025	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SECO EN CALLE DEL PANTEON Y CALLE DE LA CLINICA DE SALUD CON OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, MPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT	SANTA FE, ROSAMORADA	C	18/06/2025	31/08/2025	$2,894,137.16				$2,894,137.16		$2,894,137.16				$2,894,137.16		$0.00				$0.00		METRO CUADRADO METRO LINEAL	1919 632	100%	100%	
2025/MF3-10-004-PR	**OP-MUN-F3-10-004/2025** 28/04/2025 **OP-MUN-F3-10-RED-004/2025** 30/09/2025	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT	SAN MIGUELITO, ROSAMORADA	C	20/06/2025	17/10/2025	$6,554,235.20				$6,554,235.20		$5,174,819.03				$5,174,819.03		$1,379,416.17				$1,379,416.17		METRO CUADRADO PERSONAS	2737 634	79%	79%	
2025/MF3-10-005-PR	**OP-MUN-F3-10-005/2025** 06/05/2025 **OP-MUN-F3-10-RED-005/2025** 30/09/2025	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL DEL BEJUCO MUNICIPIO DE ROSAMORADA.	PASO REAL DEL BEJUCO, ROSAMORADA	C	25/06/2025	02/09/2025	$3,139,440.24				$3,139,440.24		$3,139,440.24				$3,139,440.24		$0.00				$0.00		METRO CUADRADO PERSONAS	537 523	100%	100%	
						Suma de la Hoja	$14,277,554.75				$14,277,554.75		$12,898,138.58				$12,898,138.58		$1,379,416.17				$1,379,416.17						
						Acumulado Anterior																							
						Total	$14,277,554.75				$14,277,554.75		$12,898,138.58				$12,898,138.58		$1,379,416.17				$1,379,416.17						

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ROSAMORADA, NAYARIT 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JOSÉ AMPELIO GUTIÉRREZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING.JOSÉ DE JESUS RAMÍREZ RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ROSAMORADA, NAYARIT 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. XLIII AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
ROSAMORADA

H.XLIII AYUNTAMIEN DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025

SEGUNDO TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-ene AL 30-sep DEL 2025 HOJA 3 DE 3

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLIII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT PROGRAMA: URB: URBANIZACION 03/10/2025

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS INICIO (DD/M/A)	FECHAS TERMINO (DD/M/A)	INVERSION APROBADA TOTAL	INVERSION APROBADA FEDERAL	INVERSION APROBADA ESTATAL	INVERSION APROBADA ESTATAL RAMO 33	INVERSION APROBADA MPAL.	INVERSION APROBADA BENEF.	INVERSION EJERCIDA TOTAL	INVERSION EJERCIDA FEDERAL	INVERSION EJERCIDA ESTATAL	INVERSION EJERCIDA ESTATAL RAMO 33	INVERSION EJERCIDA MPAL.	INVERSION EJERCIDA BENEF.	SALDOS TOTAL	SALDOS FEDERAL	SALDOS ESTATAL	SALDOS ESTATAL RAMO 33	SALDOS MPAL.	SALDOS BENEF.	METAS PROG. U.M.	METAS PROG. CANT.	% AVANCE FIS.	% AVANCE FIN.	OBSERVACIONES
2025/MF3-10-006-PR	OP-MUN-F3-10-006/2025 06/05/2025 OP-MUN-F3-10-RED-006/2025 30/09/2025	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA LOCALIDAD DE TEPONAHUAXTLA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT.	TEPONAHUAXTLA, ROSAMORADA	C	27/06/2025	04/09/2025	$ 3,562,111.64				$ 3,562,111.64		$3,562,111.64				$3,562,111.64		$0.00				$0.00		METRO CUADRADO PERSONAS	668 300	100%	100%	
2025/MF3-10-007-PR	OP-MUN-F3-10-007/2025 06/05/2025 OP-MUN-F3-10-RED-00/2025 30/09/2025	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE MEXICO, EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO, MPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.	PESCADERO, ROSAMORADA	C	30/06/2025	27/09/2025	$5,740,057.34				$5,740,057.34		$3,760,072.63				$3,760,072.63		$1,979,984.71				$1,979,984.71		METRO CUADRADO PERSONAS	2255 897	66%	66%	
						Suma de la Hoja	$9,302,168.98				$9,302,168.98		$7,322,184.27				$7,322,184.27		$1,979,984.71				$1,979,984.71						
						Acumulado Anterior	$14,277,554.75				$14,277,554.75		$12,898,138.58				$12,898,138.58		$1,379,416.17				$1,379,416.17						
						Total	$23,579,723.73				$23,579,723.73		$20,220,322.85				$20,220,322.85		$3,359,400.88				$3,359,400.88						

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA, NAYARIT
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. AMPELIO GUTIÉRREZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE DE JESÚS RAMÍREZ RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ROSAMORADA, NAYARIT
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL